

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔河镇新村2016年农光互补项目			
日期	2017年12月17日 星期二	气候	晴
气温		-17~-1℃	
监理人员动态: 吕常业岗		材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工方人员动态: 何光代-见证			
施工机械动态: 无			
施工进度情况	1. 亮化工程电气安装。 2. 其它部位停工状态。		
检查发现的问题	1. 总包单位未按业之周总的要求: 凡不与并网指标挂钩的工作均要施工。 2. 总包单位未积极联系各种试验及材料复试。		
处理措施、意见、结果	1. 除冬季影响的工程, 并网指标的入口对接工作不能进行外, 总包需要做的作业还很多, 但总包没有积极去进行, 从总包的角度上发现问题, 要求克服畏难思想, 积极去进行未完成的工程。		
协调内容或其他	2. 材料复试等学到资料整理, 各种试验等学到并网发电, 要求总包必须进行。		
记录人	沈忠友 刘晨曦	总监签阅	薛生财