

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三营镇石砬村20kV农网改造升级工程

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	-13~1℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	何光化二区施工。				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光化二区12#新陈电气安装。 2. 其它部位停止状态。				
检查发现的问题	1. 目前只有光化二区电气安装, 全线其它所有的工程均停止状态。				
处理措施、意见、结果	1. 目前土建上有: 1.5mwp 灌注桩、水泥路面、围墙、护坡、涵管、旗杆基础、开关柜部分附属工程。 2. 电路上有: 1.8mwp 支导线附件、部分高压电缆、电气试验、调试等。这些工程目前均没有完成, 要求总包单位				
协调内容或其他	重视, 要求罗列未完成工程以图表, 以便制定迎检计划。				
记录人	沈飞友 刘晨瑞	总监签阅	薛生财		