

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村饮水工程

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴转多云	气温	-12~6℃
监理单位动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	仅光伏二区施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏二区电气安装 2. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 工序混乱 2. 目前总包单位仍未准备各种试验及材料复试 3. 因前年新浇筑灌注桩支架架裂, 出现桩基松动问题, 支架、组件安装将不能进行				
处理措施、意见、结果	1. 由于总包单位协调不足, 未上报《冬季施工预案》, 天气寒冷时进行灌注桩浇筑, 导致工序混乱, 桩基质量存在较大问题 2. 目前项目上还有许多的试验、调试等未进行, 要求总包单位及时制定进度计划				
协调内容或其他	1. 新的一年即将到来, 望总包单位尽快做好人工费的准备工作				
记录人	刘宸瑞 沈臣友		总监签阅	薛生财	