

监 理 日 志

工程名称: 绥化唐王镇三片村2016年农村饮水安全项目

日期	2017年12月22日 星期五	气候	晴	气温	-16~3℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	仅光伏二区施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏二区进行电气安装 2. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 现场目前只有光伏二区电气安装, 其余项目都处于停工状态 2. 今天是星期五, 监理例会总包又未参加				
处理措施、意见、结果	1. 总包单位又未参加监理例会, 通报业主由业主进行处理 2. 由于总包单位的协调力不正, 没有及时上报《冬季施工方案》, 导致工序混乱, 寒冷天气进行灌注桩浇筑, 致使混凝土受冻, 因而灌注桩拉拔等试验不能进行, 只能等来年初化冻, 看现场情况再行				
协调内容或其他	1. 本工程到目前为止停滞不前, 有业主并网手续等办理不顺畅的原因, 也有总包单位管理不善等各种原因				
记录人	刘宸瑞 沈臣友	总监签阅	薛生财		