

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王镇张村2016年光伏项目		气温	-12~29℃
日期	2017年12月23日 星期六	气候	阴转多云
监理人员动态: 王崇岗 施工方人员动态: 仅光伏二区施工 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工进度情况	1. 光伏二区进行电气安装 2. 其他部位停工状态		
检查发现的问题	1. 2018年将至, 农民工工资问题成为目前最大问题 2. 关于1.0mw的光伏建设面积图纸, 至今仍未见到, 可能存在总包单位不将图纸发给我方, 到时候出现任何质量问题, 由总包单位负责		
处理措施、意见、结果	1. 除土建垂直工程不能施工, 现场还可进行各种试验、调试等工作, 要求总包单位积极克服一切困难, 积极完成未进行的项目 2. 由于前新增灌注桩试装支架, 灌注桩出现并基出现, 要求总包单位停止安装支架, 等天气变暖, 视现场情况再进行支架安装。		
协调内容或其他	1. 今天无线网络出现问题, 只到下午16:00才恢复 2. 新的一年即将到来, 要求消除一切安全隐患, 绝不允许任何安全事故的发生		
记录人	刘宸瑞 沈国友	总监签阅	王崇岗