

监 理 日 志

工程名称: 修武县唐三营镇石片村2014年煤改电项目

日期	2017年12月24日 星期日	气候	多云转晴	气温	-15~0℃
监理人员动态:	王常岗	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	仅光伏二区施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏二区进行电气安装 2. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 关于剩余1.0mwp的光伏建设面积, 总包单位仍未采取任何行动, 估计到来年才会进行施工 2. 冬季施工无方案, 胡乱施工, 导致诸多质量问题出现 3. 现场散装块废料未及时清理				
处理措施、意见、结果	1. 要求总包单位及时清理工程垃圾废料, 防止冬季火灾事故的发生 2. 关于灌注桩多冻存在质量问题, 原因: 错过了最佳土建施工时间段, 违背施工常规, 计划安排不合理, 也未编制混凝土浇筑方案, 影响到灌注桩质量				
协调内容或其他	1. 冬季施工注意防火, 防道路结冰、防滑、防煤气中毒 2. 今天无线网络欠费, 不能正常使用, 资料无法上传				
记录人	刘震瑞 沈臣友	总监签阅	薛生财		