

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐王营镇北村2016年改造提升项目

日期	2017年12月25日 星期一	气候	晴	气温	-16~0℃
监理单位动态:	王岗	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	仅光伏二区施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏二区进行电气安装工作 2. 其他部位停工状态				
检查发现的问题	1. 目前全部仅光伏二区当地施工队在进行施工, 甘肃公司自身的施工队伍无法进场施工 2. 现场电缆头废料垃圾未清理, 容易发生短路事故, 要求及时清理				
处理措施、意见、结果	1. 冬季施工注意加强材料保护及规范施工, 同时加强灌胶桩的防护措施 2. 总包单位要重视材料复试及各种试验的进行, 整理好资料地整理与并网发电, 要求尽快完成				
协调内容或其他	1. 2018年即将到来, 农民工为本工程辛勤工作了一年, 要求总包单位做好农民工工资的准备工作 2. 由于无线网络欠费, 业主不在现场, 无法缴费, 致使资料无法上传				
记录人	刘晨瑞 沈臣友	总监签阅	薛生财		