

监 理 日 志

工程名称: 隆化县第三营镇石片村2016年农光互补项目

日期	2017年12月26日 星期二	气候	晴转多云	气温	-16~0℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	非正常施工状态				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1、目前,全线进入停工状态,现场无人施工 2、各种试验、调试未进行				
检查发现的问题	1、光伏二区电气安装现场电缆头废料未清理干净,同时还有部分电气安装工作未完成 2、由于目前全线无人施工,但组件、材料等贵重材料还在现场,因此要求总包单位加强保护措施,避免材料丢失				
处理措施、意见、结果	1、到目前为止,土建还有部分工程未完成,同时还有剩余1.0MWp的光伏建设面积未施工,以及部分安装工程,要求总包单位罗列未完成的项目,上报进度计划 2、要求总包单位及时做好工人工资的准备工作,避免造成危险事故				
协调内容或其他	1、注意现场安全,防止安全事故及材料丢失事件发生 2、今天无线网络恢复正常,整理资料上传监理云平台				
记录人	刘晨瑞 沈臣	总监签阅	薛生财		