

监 理 日 志

工程名称: 增城县三湾镇石片村2016年度光伏项目

日期	2017年2月29日 星期五	气候	多云	气温	-13~3℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	停工状态				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 全站处于停工状态, 无人施工 2. 其余各种试验、调试一直未进行				
检查发现的问题	1. 巡视光伏二区发现现场垃圾未清理, 各施工材料、支架横梁等未统一收集, 存在被人偷盗的风险 2. 光伏一区、开关站自之前初检, 未彻底整改, 由于连雨下量大, 导致光伏一区部分电缆沟被破坏, 高、低压电缆裸露在外面				
处理措施、意见、结果	1. 关于新增灌注桩的质量问题, 其原因: ①总包单位未上报《冬季施工方案》; ②错过最佳土建工程施工时间; ③未按照规范程序施工以及未及时采用黑心棉包裹防护等, 故而导致灌注桩浇筑在冬季施工, 支架、组件等也无法安装 2. 今天星期五, 总包单位未参加监理例会, 将此情况通报业主, 由此致				
协调内容或其他	1. 注意加强现场材料保护以及安全监督工作 2. 本月公司评比, 钱项目部为85分, 要求操作人员再接再厉				
记录人	刘俊瑞 沈臣友		总监签阅	甘生财	