

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 19 日
星期: 四

天气: 中雨
气温: 11-15°

工程名称: 来凤县田3P.6.MWP光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

1. 面板进场回车检查质量, 检查卸货安全, 一切正常.
2. 检查施工现场布料情况, 发现7区材料无法送到位, 所以决定送到5区, 用人工转运7区 (因下雨).
3. 检查发现未经检验的部位5区北面未经拉拔试验以装支架, 我们以找有关管理人员, 但无法, (他们有困难), 我们无法制止.
4. 检查支架安装情况, 一般.
5. 收集图片及相关资料, 进监理云.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人数
35人
管理人员
3人

1. 布现场材料
2. 卸面板及吊料.
3. 4区 5区 7区 装支架

其 它 事 项

本日现场监理人员

年冲, 徐存鹤, 蔡志斌, 赵铁山

记录人: 徐存鹤

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李维平