

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 10 日

星期: 五

工程名称: 来阳湖39.6MW光伏发电项目

天气: 阴

气温: 14-17℃

监
理
工
作
情
况

1. 1-7区检查桩基下沉情况, 4区5区极小桩用围土下沉, 等天晴对这样的桩进行二次拔桩试验.
2. 现场布料, 因路滑铲车无法上山坡, 所以用人工布料
3. 检查料场, 吊车卸货安全及产品完好情况, 一切完好.
4. 召开监理例会, 谈施工出现的问题, 如何解决, 施工进度, 有了明确时间 (会议记录).
5. 收集资料, 收集施工图片, 整理材料给集监理云.
6. 年冲, 对监理人员, 参加学习公司各项规定, 活用监理云.

施
工
情
况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施工人数 13人 管理人员 3人	现场布料 吊车卸货5车, 面板3车 支架2车.

其
它
事
项

本日现场监理人员

年冲 徐有辉 蔡永斌 赵德生

记录人: 徐有辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李维军