

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 14 日

星期: 二

工程名称: 来阳河田39.6mw光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 5-9°

监
理
工
作
情
况

1. 检查支架材料质量. 规格. 合格.
2. 检查4区打孔深度. 符合
3. 检查4区布料. 支架. 但4区桩未做拉拔试验.
以在十天前就通知项目部及施工方.
4. 检查冷工送来图纸及相关材料.
5. 检查修路情况. 正在进行. 到晓路通.
6. 收集图片. 整理资料. 给送监理云.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人数
15人

管理人员

6

4区布料. 支架.

修路.

4区打孔.

其
它
事
项

本日现场监理人员

年冲, 徐存峰 蔡志斌 赵德生

记录人:

徐存峰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维昂