

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 15 日

星期: 三

工程名称: 阜宁经济开发区39.6mw光伏发电项目

天气: 小雨

气温: 8-10°

监
理
工
作
情
况

- 1 检查3区西面松土的地坡绕桩, 我和蔡2点去要介绍. 项目老康说和年冲说好, 但我的巡查发现西面未浇筑. 都不要浇. 是因为里面泥土都很多, 上面可浇10-20公分. 所以决定全部清理桩基孔. 合计自2根. 最后按规范办. (因9.30-9.40) (在年总给政府说此事不知到!)
- 2 检查布料情况, 人工布料已完.
- 3 检查装支架, 4区5区一切已完.
- 4 检查罗家湾新区开发道路建筑.
- 5 收集图片给集资料. 送到公司监理平台.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工队
45人
管服人员
10人

- 1 布料
- 2 安装支架
- 3 浇筑基.
- 4 铺路.
- 5 开发新地库.

其
它
事
项

本日现场监理人员

年冲. 徐存峰 蔡永斌 赵德生

记录人: 徐存峰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维平