

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 16 日

星期: 四

工程名称: 新阳肥田39.6MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: 8-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查生活区施工人员生活卫生和生活环境, 很好. 2. 检查4区安装支架质量和平整度, 良好. 3. 检查7区布料人员安全情况, 完好. 4. 检查早面堆放情况, 发现倾斜, 及时通知施工方改正. 5. 检查9区平整场地. 6. 检查钢筋, 4级国标钢, 合格. 7. 收集图片给集资料, 汇报监理公司平台.	
施 工 情 况	施工单位 施工人员 45人 管理人员 8人	施 工 内 容 及 进 度 7区布料 4区装支架 9区平场地
其 它 事 项		
本日现场监理人员 年冲 徐志峰 蔡志斌 赵俊生		
记录人: 徐志峰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军