

日期: 2017 年 3 月 17 日

监 理 日 志 ()

工程名称: 泰州海陵区35kV变电站改造项目

天气: 小雨
气温: 8-11°

监 理 工 作 情 况	1 检查桥架质量和规格数据. 符合. 2 和设计院总工到综合楼检查数据 and 实际. 回公司做实际调整. 3 召开图纸交底及问题交流. (设计院参加) 4 召开现场监理例会. 5 检查4区浇筑情况. 无振动棒. 立即通知施工方解决. 并即时更正. 6 检查数支架. 一切正常. 7 检查7区布料情况良好. 8 收集图片. 收集资料. 转发监理云.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="209 1077 392 1151">施工单位</th><th data-bbox="392 1077 1519 1151">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="209 1151 392 1653"> 施工人员 55人 管理人员 8人 </td><td data-bbox="392 1151 1519 1653"> 3区安装支架 7区运送材料(人工) 4区浇筑 领场下料. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	施工人员 55人 管理人员 8人	3区安装支架 7区运送材料(人工) 4区浇筑 领场下料.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
施工人员 55人 管理人员 8人	3区安装支架 7区运送材料(人工) 4区浇筑 领场下料.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	年仲 徐有辉. 蔡永斌 赵德生				
记录人: 徐有辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维平				