

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 15 日
 星期: 四

天气: 阵雨
 气温: 10-13℃

工程名称: 泰州江口39.6mw光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1 检查吸水坑修复情况, 修复正常 2 检查3.4.5区安装支架质量, 安全帽配戴情况, 良好 3 检查变压器基础3.5区扎钢筋配模安全, 都好 4 区变压器基础, 需要清理后, 才能施工 4 检查布料人员安全, 发现有70多岁老人在运材料, 我以通知项目部老唐, 施工老板九总, 同委明天解 决 5 检查沙石料, 年总以通知项目部及九总, 石粉不需用 6 收集图片, 汇总资料发送监理云		
施 工 情 况	施工单位 施工人数 65 管理人数 8人	施 工 内 容 及 进 度 1 3.4.5区安装支架 2 4.5区布料 3 3.5区变压基础施工	
其 它 事 项	(Empty)		
今日现场监理人员: 年坤 徐有峰 蔡志斌 赵陈生 记录人: 徐有峰 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭修军			