

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 24 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 14~20℃

工程名称: 嘉阳泥田39.6mw光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1 检查电站场地平整. 一切正常 2 检查2区浇筑及安全. 按规范 3 检查4区装支架 (在松坡未经监理. 未成试拨) 4 检查2-4区道路修铺还未完成. 5 检查7区布料及安全情况. 发现60-70多岁老人很多. 并通知施工方. 解决这样情况. 6 召开生产质量安全. 计划进度会议. 7 收集图片. 收集资料. 发送监理云平台.	
施 工 情 况	施工单位 施工人数 70人 管理人员 8人	施 工 内 容 及 进 度 2区浇筑. 7区1区4区安装 7区布料. 修路 电站坪整
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员: 牟冲 徐存峰 蔡志斌 赵德生		
记录人: 徐存峰 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 牟维平		