

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 26 日

星期: 12

工程名称: 新沂市 6MW 光伏发电项目

天气: 多云
气温: 7-19°

监 理 工 作 情 况	1 检查面板运送情况,专人负责. 2 检查3区,6区浇筑情况,发现桩孔有水,施工方立即安排人员吸水,清理孔. 3 检查安装支架,发现梁不直进行修整,3区,7区 4 检查电站场地平整,一切正常进行. 5 检查布料7区,少数人安全帽没有,施工方以解决. 6 检查道路修整. 7 检查2区打孔,发现百分之十,不个深度,施工方及时解决 8 收集图片,绘录资料,发送监理云				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 1097 399 1142">施工单位</th><th data-bbox="399 1097 1452 1142">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1142 399 1590"> 施工人数 65人 管理人员 5 </td><td data-bbox="399 1142 1452 1590"> 3区布面板 2区打孔. 3区6区浇筑. 6区7区安装支架 电站平整 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	施工人数 65人 管理人员 5	3区布面板 2区打孔. 3区6区浇筑. 6区7区安装支架 电站平整
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
施工人数 65人 管理人员 5	3区布面板 2区打孔. 3区6区浇筑. 6区7区安装支架 电站平整				
其 它 事 项					
本日现场监理人员 年 2月 徐有祥 蔡友诚 赵德9					
记录人: 徐有祥 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军.					