

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 29 日

星期: 三

工程名称: 丰源北园 37.6mm 款发项目

天气: 陈雨
气温: 15-19°

监 理 工 作 情 况	1 检查面板卸车情况.发现两箱以损坏. 2 检查3区面板布料.因下雨路滑.安全教育. 3 检查3区5区安装支架及整理.完好. 4 检查昨天浇筑变压器基础情况完好. 5 收集图片.收集资料 发送监理云.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	施工人 30 整理人 21、	3区5区安装支架 3区面板布料 进台面板	
其 它 事 项			
本日现场监理人员 年冲 徐存好 蔡志斌 赵强生			
记录人: 徐存好		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军	