

监 理 日 志 (177)

日期: 2017 年 4 月 2 日

天气: 晴
气温: 14-24°

星期: 日
工程名称: 溧阳沁园39.6mw光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1 检查2区浇筑.发现新来一批人员.但什么都不会.无人指导. (内情见下面) 2 检查3区安装面板.质量一般.(3区区域未检) 3 检查卸货.6车120箱面板.一切顺利. 4 检查2区支架.3区面板布料情况.正常. 5.检查电站补路. 6 检查2区安装支架.完好. 7 收集图片.收集资料.发送监理云.
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施工人数 30人 管理人数 8人	安装支架. 面板. 浇筑. 补路. 布料. 卸货.

其 它 事 项	上午包中包(一位女士带了.却未做过.点不懂.也无人指导) 不用振动棒就能浇筑完成.发现后通知停工. 时间 8:55-11:00 (2区西北面第二组) 拖拉机.拖走板
------------------	--

本日现场监理人员 年冲 徐存辉 蔡志斌 赵德生

记录人: 徐存辉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李修军