

# 监 理 日 志 ( 179 )

日期: 2017 年 4 月 4 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 20-28°

工程名称: 来阳湖田39.6mWP光伏发电项目

| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1 检查货场堆放情况 发现: 箱面板被汽车压坏 (倒车)<br/>2 检查电站基础 发现有流沙层 如何解决还等施工方拿出方案.<br/>3. 检查3区. 5区安装面板 平行. 平整情况一般.<br/>4 检查 3区 5区现场布料情况: 一切正常<br/>5 检查 2区到电站路面补石. 正常进行.<br/>6 收集图片. 收集资料. 发送监理乙.</p>                                                                                                                                                                                                                         |      |               |            |       |            |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|-------|------------|---------------------|
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="175 1086 351 1153">施工单位</th><th data-bbox="351 1086 1439 1153">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="175 1153 351 1332">施工人数<br/>55</td><td data-bbox="351 1153 1439 1332">安装面板.</td></tr> <tr> <td data-bbox="175 1332 351 1612">管理人员<br/>5人</td><td data-bbox="351 1332 1439 1612">现场布料<br/>平整场地<br/>修路.</td></tr> </tbody> </table> | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | 施工人数<br>55 | 安装面板. | 管理人员<br>5人 | 现场布料<br>平整场地<br>修路. |
| 施工单位                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |            |       |            |                     |
| 施工人数<br>55                             | 安装面板.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |            |       |            |                     |
| 管理人员<br>5人                             | 现场布料<br>平整场地<br>修路.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |               |            |       |            |                     |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>今天李家来现场5区路北. 立碑. 经过交谈. 临时停了.<br/>村民在干活同时. 要收回纸包装. 和施工方发生矛盾. 经调解. 以解决.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |            |       |            |                     |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>年冲 徐存辉 蔡志斌 赵德生</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |            |       |            |                     |
| <p>记录人: 徐存辉</p>                        | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               |            |       |            |                     |