

监 理 日 志 (180)

日期: 2017 年 4 月 5 日

天气: 阴
气温: 21-27℃

星期: 三
工程名称: 溧阳溧田39.6MW7光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1 检查2区浇筑西南角,有几根梳石实,并和施2方确认,解决,以后在发现同要加倍端坎.</p> <p>2 检查沙石进料情况,一切按标准.</p> <p>3 检查电站抗槽,设计方认可,工程如期进行.</p> <p>4 检查5区3区安装面板质量,角度一般.</p> <p>5 检查3,5,6区面板布料情况,正常.</p> <p>6 检查补路即将到电站,还要进行.</p> <p>7 收集图片,收集资料,发送监理云.</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>施2人员 55人 管理1人 6人</p>	<p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>电站抗槽基础 安装面板 补路 浇筑</p>
其 它 事 项	<p>村民上山50多人,要干活,龙老板没办法,闹了1小时,才说服村民回家,一事就请村民上山帮忙.</p>	
<p>本日现场监理人员: 年冲 徐存辉 蔡志斌 赵德生</p>		
<p>记录人: 徐存辉</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军</p>