

监理日志 (182)

日期: 2017 年 4 月 7 日

星期: 五

工程名称: 来阳湖田37.6MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 22-30°

监 理 工 作 情 况	1 检查3区6区变压器基础: 3区已完成底层浇筑, 但未见项目负责人到场。 2 卸货现场, 即合格证, 无人收集 3 检查装面板质量一般 4 检查布料安全, 正常 5 检查电站基础, 正常进行, 但施工队三无, 6 检查补路情况良好。 7 召开监理例会(张总未到) 正常召开 8 收集图片, 收集资料, 发送监理云。	
施 工 情 况	施工单位 施工人数 55人 管理人数 5人	施 工 内 容 及 进 度 挖基础 安装面板 卸货 布料 浇筑。
其 它 事 项	现在连所有在山上上班人员, 中午, 下午下班都要带木板和纸片回家。 施工无交底, 项目无管理(光伏及货场、变压器基础) 质量标准, 操作规范, 无人问 货场的危险未吊。	
本日现场监理人员 年冲 徐存辉 蔡东斌 赵德生		
记录人: 徐存辉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军		