

监 理 日 志 (183)

日期: 2017 年 4 月 8 日

天气: 中雨
气温: 20-32

星期: 六
工程名称: 来阳泥田39.6MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 检查3区变压器基础. 保养情况 2 检查6区变压器基础. 较差. 现场到场解决. 3 检查5区浇筑发现个别深度用钢管打下去. 已通知项目部. 吴经理. 4 检查开关站基础. 浇筑层. 砂. 石不合格. 项目老张处理 5 检查布料. 一切正常. 6 检查卸货. 6车120箱. 一切顺利. 7 检查安装面板质量. 平行. 一般. 8 收集图片. 给梁资料. 发送监理云.	
施 工 情 况	施工单位 施工人数 60 管理人员 8人.	施 工 内 容 及 进 度 浇筑. 打垫层. 安装面板. 卸货 浇筑基础.
其 它 事 项	现场木板无小管. 连学基都抬小车. 搞木板. 6区变压器基础浇筑时. 相距4米时多. 前面以开. 个别图纸要求. 5区孔深度个别. 用钢管打下去.	
本日现场监理人员 年冲 徐存辉 蔡志成 赵德生		
记录人: 徐存辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李德军