

监 理 日 志 (184)

日期: 2017 年 4 月 9 日

星期: 17

工程名称: 永联村39.6mw光伏发电项目.

天气: 阵雨
气温: 13-24℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查3区6区变压器基础 开挖.
2. 检查电站基础浇筑垫层.
3. 检查支架质量. 7区6区3区 - 部分不合格. 要返工.
4. 检查安装面板发现梳未浇筑. 面板以装好.
5. 检查卸货一切正常.
6. 检查8区9区打孔情况一般.
7. 检查布料情况正常.
8. 收集图片. 收集资料. 发送监理云.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人数

69人

管理人员

11人

浇筑基础

打孔

卸货

布料

装面板

其
它
事
项

本日现场监理人员

年 许 徐存超 蔡志斌 赵德生

记录人: 徐存超

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军