

监 理 日 志 (185)

日期: 2017 年 4 月 10 日

星期: 二

工程名称: 来阳镇39.6MW光伏电站

天气: 小雨

气温: 10-15°

监 理 工 作 情 况	1 检查变压器基础砌砖(3区4区6区) 2 检查安装面板质量发现施工人员站在堆放的面板上操作, 并发出通知施工方立即开除此人, 确保业主利益保护好各产品完好无损. 3 检查电站浇筑层一切正常 4 检查8-9区打孔情况一般 5 检查布料一切顺利. 6 收集图片, 收集资料, 发送监理云平台.
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施工人员 50人	浇筑基础	浇筑桩基.
管理人员 8人	打孔	
	布料	
	装面板	
	基础砌砖	

其 它 事 项	村民用三卡上山拖木板, 经说无用, 但没有来拖第二车, (唐总在旁).
------------------	--

本日现场监理人员	年坤 徐存辉 蔡志斌 赵德生
记录人: 徐存辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军