

监 理 日 志 (186)

日期: 2017 年 4 月 11 日
 星期: 三

天气: 多云
 气温: 10-19°

工程名称: 来阳河39.6MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午巡视现在, 无人上班 下午 1 检查面板发现表面划伤很多, 并通知施工方到现场查看, 比例 3:7, 但立即解决处理, 6区 2 检查3区安装支架质量及角度, 一般 3 检查6区7区安装面板平整, 良好 4 检查4区变压器基础, 砌砖 一般 5 检查7区, 2区布料情况, 一切正常 6 收集图片, 收集资料, 发送监理单位, 7. 召开质量专题会议	
施 工 情 况	施工单位 施工人数 50人 管理人员 8人	施 工 内 容 及 进 度 安装, 支架, 面板 砌砖, 面板布料
其 它 事 项	(Empty)	
今日现场监理人员: 年冲, 徐存辉, 蔡志斌, 赵德胜 记录人: 徐存辉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维平		