

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 12 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 10~20°

工程名称: 来阳湖39.6MW光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	1. 检查3#、7#支架安装情况. 2. 检查6#、7#地区变压器基础, 发现墙长超出20公分, 已通知施工单位整改. 3. 检查7#组件安装情况, 一根. 4. 检查7#布料情况.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人数 52人 管理人员 8人	1. 4#地区完成组件安装. 6、7#地区完成支架安装. 箱变基础完成3个砌墙.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 牟冲 徐存辉 蒋志城 赵德生		
记录人: 徐存辉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军		