

监 理 日 志 (195)

日期: 2017 年 4 月 20 日

天气: 小雨
气温: 15-24

星期: 四
工程名称: 太湖溱田39.6MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 检查电站砌砖、钢筋,一切按标准进行。 2 检查综合楼扎基础钢筋及柱筋,良好。 3. 检查10kV电站基础开挖,发现西北角松土,经施工方、下工,确定在挖30公分后看地质。 4 检查2区-3区变压器基础上口大6公分,并通过下工通知施工方返工,整理。 5 检查10区浇筑,一般(于1小时后阻工) 6 检查山上装好所余材料,还未收完,拾天前就通知,并和项目徐总也下了命令,要今天收完,老唐负责,但今天还通知了项目部。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="245 1099 395 1144">施工单位</th><th data-bbox="395 1099 1449 1144">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="245 1144 395 1615"> 施工人数 30人 管理人数 5 </td><td data-bbox="395 1144 1449 1615"> 35电站,砌砖。 综合楼,基础扎筋。 10kV电站 挖基础。 变压器基础浇筑 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	施工人数 30人 管理人数 5	35电站,砌砖。 综合楼,基础扎筋。 10kV电站 挖基础。 变压器基础浇筑
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
施工人数 30人 管理人数 5	35电站,砌砖。 综合楼,基础扎筋。 10kV电站 挖基础。 变压器基础浇筑				
其 它 事 项	上午,罗家湾阻工,一天				
本日现场监理人员					
记录人: 徐存辉					
年 卅 徐存辉 蔡志斌 赵连生					
总监理工程师/总监理工程师代表(签字):					
李维军					