

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 11~24℃

工程名称: 泰兴39.6MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查综合楼基础砌体, 良好 2. 检查 8# 地区浇筑, 浇筑过程中不带线, 不抽取积水, 位移较大(差 45cm 左右) 现已停工整改。 3. 检查 8# 地区支架安装, 发现未报验, 已停工。 4. 巡查施工现场, 发现组件两层堆放, 倾斜的组件用支架顶住, 已通知施工单位整改。 5. 外线 ①检查预浇块, 发现石子不符合, 立即改用 30 石子 ②检查 20#、24# 35KV 基础放线开挖, 正在进行, 是在 24 日浇筑完成 ③同施工单位人员进行安全学习, 并将施工人员花名册及施工进度计划交至监理	
施 工 情 况	施工单位 施工人员 33 人 管理人员 7 人	施 工 内 容 及 进 度 外线基础开挖。 35KV 电气楼砌体。 综合楼基础浇筑 9# 地区打桩。 8# 地区浇筑
其 它 事 项	光伏区发现严重质量问题, 召开监理会议, 并通知施工单位停工整改,	
本日现场监理人员 年冲 徐存辉 蔡玉斌 赵德全		
记录人: 蔡玉斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军