

监 理 日 志 (198)

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 日

天气: 多云
气温: 12~15℃

工程名称: 泰阳湖39.6MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查开关站综合楼基础施工, 一切良好.
2. 签发光伏区角2台及整改通知单.
3. 巡检光伏区发现施工并未停止, 已通知业主张总.
4. 检查2井地区箱变基础开挖及垫层浇筑.
5. 检查3、4井地区电缆沟开挖, 良好.
- 外线: 检查预埋块的保养及浇筑过程, 良好.
2. 谢总协调土地问题, 坚决完成605, 施工计划下周给监理和业主.
3. 检查现场施工 20井地区挖完, 21井地区挖三个 11井, 13井放线完成

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人数
45人
管理人员
4人
外线:
施工人数
18人
管理人员
1人

开关站 综合楼基础浇筑
2井箱变开挖
外线: 1. 开挖基础
2. 放线
3. 浇筑.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李冲, 徐存辉, 蔡正成, 赵德生

记录人: 蔡正成

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军