

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 24 日

星期: —

天气: 多云

气温: 17~28℃

工程名称: 永阳湖29.6MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查开关站、综合楼基础浇筑, 一切良好 2. 与施工单位复测综合楼基础标高 3. 9井地区浇筑, 部分施工人员未佩戴安全帽, 对施工人员进行技术交底 4. 检查2井地区箱变基础浇筑 5. 巡视光伏区发现2井地区还有部分组件随意堆放在泥土中, 6. 见证开关站试块留置, 联取样角钢 7. 检查19井塔基基础, 良好 8. 检查21、20井塔基基础开挖情况 9. 检查进场材料 沙是中沙, 石子是30 水泥是巨港32.5	
施 工 情 况	施工单位 施工人数 47人 管理人员 8人 外线施工 16人 管理 1人	施 工 内 容 及 进 度 2井箱变浇筑 开关站综合楼基础浇筑 9井地区浇筑
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李中 徐存辉 蔡和成 赵德生		
记录人: 蔡和成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李延军