

监 理 日 志 (204)

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: 五

工程名称: 李海河39.6MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 13~25

监 理 工 作 情 况	1. 检查2井地区箱变基础砌墙。 2. 检查2井地区放线情况、标管。 3. 检查开关站综合楼基础施工。 4. 检查9井地区打孔情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人员 40人 管理人员 4人	打孔 另压伏区放线 2井箱变基础施工。
其 它 事 项	罗峰湾阻工, 工人未发工资。	
本日现场监理人员	年坤 蒋志斌 徐存辉 赵德生	
记录人: 蒋志斌	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 蒋志斌	