

监 理 日 志 (第 5)

日期: 2017 年 4 月 29 日

星期: 六

工程名称: 永阳镇39.6MVA光伏发电项目

天气: 晴

气温: 14~28℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查2#箱变基础施工,发现箍筋斜出10cm,已通知返工. 2. 检查8#、9#地区浇筑情况,发现孔洞有积水未处理干净,已通知施工单位整改. 3. 检查开关站10kV电气楼基础施工,一切良好. 4. 检查9#地区打桩情况,良好. 5. 检查道路修整情况良好.
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人数 42人 管理人员 4人	浇筑 打桩. 2#箱变基础施工. 开关站10kV基础浇筑

其 它 事 项	浇筑.
------------------	-----

本日现场监理人员	李冲、蒋仁斌、徐存祥、赵德生、董军旗
记录人: 蒋仁斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董军旗