

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 1 日

星期: 一

工程名称: 来阳湖 39.6MW 发电项目

天气: 小雨

气温: 21-28℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查 2# 箱变基础浇筑情况 2. 检查 35KV, 10KV 电气楼浇筑情况良好 3. 检查 9# 区桩孔浇筑, 发现桩孔积水未排和未振动到顶, 和施工设备不到位情况(振动器), 下午小雨未浇筑	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人数 40人	光伏区浇筑, 电气站, 浇筑, 石砌墙.
其 它 事 项	放在地上的电池组件有竹块, 基座在 2# 区, 拆包装淋雨的一共有 180 块	
本日现场监理人员: 朱冲 徐有辉, 蔡志斌, 赵德生		
记录人: 董军旗		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李继军