

监 理 日 记 (12)

天气: 雷阵雨
气温: 18-31°

日期: 2017 年 5 月 3 日

星期: 三

工程名称: 未列地因39.6MW光伏发电项目 外线

监 理 工 作 情 况

- 1 检查8#塔基直径、深度、下口锥度、两孔、合格
- 2 检查钢筋笼发现少一根、补上、浇筑两个
- 3 配合设计院、将22# 16# 改定线、
- 4 检查安装铁塔前准备工作、定于5月5号安装

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

施工员
30

监理员
2

挖土放线
浇筑、运料
安装铁塔配件

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵德生

记录人:

总监 (总监代表):

李维年

红 箭 省 建 设 监 理 制