

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 4 日

天气: 晴
气温: 22 - 30°C

星期: 四
工程名称: 奉阳 湘田 39.6MW 发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>(1). 35kV 电气楼施工浇筑, 情况良好</p> <p>(2). 综合楼基础回填良好,</p> <p>(3). 8#区 安装电池组件, 情况良好.</p> <p>(4). 8#箱变基础浇筑, 无振动设备, 已停工, 只施工</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	管理人员 4人 施工人员 45人	35kV 电气楼, 浇筑 综合楼回填, 8#区 装发电板,
其 它 事 项	8#区 箱变基础, 本地农民工无专业技术 无施工设备施工, (无振动棒)	
本日现场监理人员: 年冲, 蔡志诚, 徐存辉, 赵德生		
记录人: 董军波 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维星		