

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 12

工程名称: 来阳泥田396MW光伏发电项目

天气: 雷阵雨  
气温: 19-31℃

|                            |                                                                                                                           |                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | ①. 检查35kV电气站砌墙情况良好,<br>②. 综合楼地梁砼浇筑情况良好(23人)<br>③. 9#区檀接砼浇筑情况.(13),<br>④. 8#,9#区箱变砌墙情况良好(4人)<br>⑤. 8#9#12#区. 接支架, 发电板(40人) |                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                      | 施 工 内 容 及 进 度               |
|                            | 管理人员<br>6人<br><br>施工人员<br>80人                                                                                             | 电站, 浇筑,<br>箱变砌墙<br>支架, 发电板, |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                           |                             |
| 本日现场监理人员                   | 年冲, 赵德生, 徐存辉, 熊俊辉                                                                                                         |                             |
| 记录人: 董军强                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军                                                                                                  |                             |