

监 理 日 记 (22)

天气: 晴
气温: 21-32°

日期: 2017年5月13日
星期: 六

工程名称: 嘉陵江39.6MW光伏发电项目 外线

监
理
工
作
情
况

- 1 检查3#4#塔基开挖情况 正常
- 2 检查35KV电杆基础开挖14# 正常
- 3 检查19#立塔情况 安全措施, 一切规范操作
- 4 检查10KV挖基立杆, 正常进行

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

施工人员
40人

挖土, 立杆,
立塔

管理人员
3

其
它
事
项

完成塔基浇筑 1. 2. 8. 11. 19. 20. 21. 22#
35KV挖杆基, 18. 17. 16. 15. 14# 完成
10KV挖土立杆, 70-82-87 52-63 以完成
合计28根立杆

本日现场监理人员

赵德生

记录人:

总监 (总监代表): 李维会