

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 13 日

星期: 六

工程名称: 朱阳湖5139.6MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 17-30℃

监 理 工 作 情 况	①. 检查电气站. ②. 巡视35kV电气站, 构造接浇筑情况良好 ③. 巡视10kV电气站, 垫层浇筑情况良好. ④. 综合楼立模情况良好, (以上24人) ⑤. 12#区箱变基础砌墙, 情况良好, (4人) ⑥. 2-7区电气施线施工, 逆变器安装完成 32台	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	管理人员 4人 施工人员 28人	35kV电气站. 10kV电气站. 综合楼 箱变基础
其 它 事 项	综合楼地梁拉构较少, 以指正加拉构. 箱变基础砌墙马牙槎, 构造拉不符台施工 设计有关规范要求.	
本日现场监理人员		年冲, 熊传辉, 徐存辉, 赵德生.
记录人: 董军旗		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军