

监 理 日 记(27 ,)

日期: 2017 年 5 月 20 日

星期: 六

工程名称: 太湖地区330kV变电站工程

外线

天气: 多云

气温: 21-29°

监 理 工 作 情 况	1 检查各杆位立杆前工作: 明天立18# 2 检查拉线头液压情况规范 3 检查3#铁塔安装情况, 发现浇筑三天就立塔, 保养期不到, 通过谢老板陈队, 谢队, 前定有问题, 有施工方全负责, 并叫我放心 4 检查10KV立杆正常进行	
施 工 情 况	承包单位 施工人数 25 管理人员 4人	施 工 内 容 及 进 度 安装 铁塔 压拉线 挖土立杆
其 它 事 项		
本日现场监理人员 赵强生		
记录人: 赵强生		总监 (总监代表): 李维