

监理日记(30)

天气: 多云
气温: 22-27

日期: 2017年5月21日

星期: 五

工程名称: 永强变电站安装工程

外线

监理工作情况

1. 检查3#铁塔安装以完线
2. 检查15#立杆以完线, 接驳未完
3. 检查10KV 未立杆 正在挖坑
4. 检查拉线制作

承包单位	施工内容及进度
施工情况 施工人数 70 管理人员 4人	挖坑 装塔 立杆

其它事项

因下雨影响施工

本日现场监理人员: 赵德生

记录人: 赵德生

总监(总监代表): 张军