

监 理 日 记 (32)

天气: 小雨
气温: 17-26

日期: 2017 年 5 月 23 日

星期: 二

工程名称: 襄阳南光伏电站项目 外线

监 理 工 作 情 况	1 检查 4# 铁塔安装完毕. 2 检查 14# 立杆安装完毕. 3 检查 10KV 1-16# 放线到位. 4 检查焊接杆质量, 焊工证书. 5 检查 1# 22# 铁塔到现场情况.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	施工人员 84人 管理人员 4人.	卸货 焊接 放线 立杆 安装
其 它 事 项	今天下午来 12 人 明天两班工人安装 1# 22# 铁塔. 明天两班工人立杆.	
本日现场监理人员 赵强生		
记录人: 赵强生		总监 (总监代表): 李维强