

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 17 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12~22℃

工程名称: 永新220kV变电站6MW炉内化灰发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 旁站4井, 6井地区浇筑 2. 检查4井地区打孔情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人数 18人 管理人员 4人	4井地区浇筑50m 6井地区浇筑70m 4井地区打孔完成120m
其 它 事 项	现场部分人员未配戴安全帽, 以通知施工单位整改.	
本日现场监理人员: 年冲, 徐存辉, 赵维生, 蔡志斌 记录人: 蔡志斌 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李继军		