

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 28 日

星期: 二

工程名称: 永阳油田37.6km光伏发电项目

天气: 阴

气温: 8-14.5

监 理 工 作 情 况	1. 检查安全及安全帽情况. 2. 检查安装支架尺寸标准. 3. 检查材料分部情况. 4. 检查面板平整度及平行度. 5. 检查螺栓及密封圈. 6. 检查打孔深度及垂直度. 7. 收集资料转监理云.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	上午施 工人32人 下午施 工人12人 监理 4人.	3月4#5#区装支架 完成10组. 5#区打孔. 完成50个. 分送支架材料. 收集附件.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 年冲 徐存辉 蔡志斌 赵瑞生		
记录人: 蔡志斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军