

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 1 日

星期: 三

工程名称: 泰州海陵39.6mw光伏发电项目

天气: 晴

气温: 6-19℃

监 理 工 作 情 况	1 检查安全. 2 检查安装支架尺寸标准 3 检查太阳能平整度. 4 检查进场材料原度为2.5mm至5.7m 5 检查进场附件100套. 其外三角螺栓收到628. 6 检查3区打孔钻机. 发现山坡松土很多. 7 检查孔的深度及质量情况 (5区打孔机一台) 8 收集现场图片转送监理云.	
施 工 情 况	施工单位 施工2人员 35人 管理 4人.	施 工 内 容 及 进 度 3# 5#区装支架及平板. 完成15组. 3# 5#区打孔. 完成200个 分送支架材料. 配对附件. 现在下料 6.7m 700根 附件100套 5.7m 1000根
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 年冲 徐存峰 蔡志斌 赵德生		
记录人: 蔡志斌 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军		