

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 3 日

天气: 阴
气温: 11-18°

星期: 五
工程名称: 泰州肥田39.6mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 检查各种机械操作安全及施工现场安全 良好 2 检查浇筑质量和振捣棒实际情况. 一般. 5区 3 检查安装支架及面板情况. 一般. 5区 6区 7区 4 参加15次监理例会. 顺利. 5. 检查打桩质量. 3区 良好. 15 6 检查四区柱修改情况. 正在进行. 7 检查现场材料堆放及安装情况. 无人保卫. 8 检查以前柱基下沉情况. 无下沉现象. 9. 收集各项资料及图片.
----------------------------	---

施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	施工人数 34人 管理人员 6人	1 浇筑5区 完成80根 2 支架安装 5区 6区 7区 完成15组. 3 7区配送材料 4 3区打桩完成150个 5. 现场进面板3车. 60箱. 18箱进场

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员: 年冲 徐存辉 蔡志诚 赵德生
记录人: 蔡志诚 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李继军