

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 4 日

星期: 二

工程名称: 阜南油田39.6MW光伏发电项目

天气: 阵雨
气温: 11-21℃

监 理 工 作 情 况	1 检查吊车下货, 施工人员安全情况, 结果良好。 2 检查5区安装支架, 未经拉拔试验, 通知停止安装。 3 检查现场进沙石各4车, 合格。 4 检查7区4区支架安装, 一般。 5 检查布料情况, 一切正常。 6 检查打孔质量4区一般。 7 监理和业主交流施工问题, 并作出处理。 8 收集资料及图片, 采用监理云。 9. 年三带领监理学习有关规章制度, 标准和要求。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1070 432 1122">施工单位</th><th data-bbox="432 1070 1497 1122">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 1122 432 1603"> 施工人员 30人 管理人员 5人 </td><td data-bbox="432 1122 1497 1603"> 1 7区安装支架, 5组。 2 6区浇筑, 100根 3 4区打孔, 50个 面板进场3车, 60根。 沙石进场各4车。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	施工人员 30人 管理人员 5人	1 7区安装支架, 5组。 2 6区浇筑, 100根 3 4区打孔, 50个 面板进场3车, 60根。 沙石进场各4车。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
施工人员 30人 管理人员 5人	1 7区安装支架, 5组。 2 6区浇筑, 100根 3 4区打孔, 50个 面板进场3车, 60根。 沙石进场各4车。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	年三, 徐存辉, 蔡子斌, 赵德生				
记录人: 徐存辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李德军				