

监 理 日 志 (2)

日期: 2016 年 9 月 23 日

天气: 多云
气温: 21-30℃

星期: 五

工程名称: 木阳湖39.6MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 向工司汇报前期施工工地情况.
2. 与业主方冷工、朱工一起到工地巡视工地, 提升压站与施工道路坐标工作.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 平整3号山头完成45%, 北边开始清表.
2. 机械炮机8台, 推土机2台, 人员4人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

黎建光

记录人:

黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李维军