

监 理 日 志 (3)

日期: 2016 年 9 月 24 日

星期: 六

工程名称: 来阳348田39.6MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 23-31℃

监
理
工
作
情
况

1. 与业主、镇领导一起在工地解决前期未完成部分工作。
2. 检查道路护坡浇筑砼基础, 砼搅拌不均, 令其重新搅拌。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 机械10台, 人员20人。
2. 机械施工到8点30分停工。
3. 道路护坡基础南侧完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

黎建光

记录人:

黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李修军